

TILITYKSET VUONNA 2024 VALMISTUNEISTA INVESTOINNEISTA

Kohde	Poisto- aika v.		Määrä- raha	Toteutuneet kustannukset
Päiväkoti/aita	10		30 000	15 471,01
Lukio/lattia	10		40 000	32 509,52
Keskikoulu/aurinkopaneelit	10		30 000	20 732,26
Liikenneväylät	30			
Asfaltointi			20 000	0,00
Perusparannus			15 000	0,00
Valaistus			15 000	25 370,27
Suunnittelu ja rakentaminen (Lillukankuja)			65 000	15 501,91
Liikenneympyrä			230 000	208 062,58
Kärnän- Maaneesin- ja Nissintien parantaminen			240 000	405 685,07
ELY-keskuksen maksama osuus				-193 700,60
Käpykankaantie			0	1 800,00
Hyytisen- ja Nissintien korotettu risteys			10 000	726,22
		yht.	595 000	463 445,45
Karvalan veneenlaskupaikka	10		20 000	10 637,62
Nykälän aallonmurtaja	30	2022	150 000	16 725,00
		2023	610 000	324 858,89
		2024	310 000	246 379,69
		yht.	1 070 000	587 963,58
Sähköauton latauspisteet	10		20 000	12 204,11
Vesiverkostot	10		55 000	10 667,88
Viemäriverkostot	10		55 000	5 785,45